

**Дейности и видове работи, изпълнени от Областно пътно управление – Русе
по реконструкция, рехабилитация и поддържане на републиканските
пътища на територията на област Русе за 2007 г.**

I. ”ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА IV “

На територията на Област Русе се рехабилитират следните пътни участъци от ЛОТ 8:

1. **Участък 1** - Път I-2 Русе-Разград от км 1+057 до км 8+262–дясно платно /7,205 км/ и от км 1+620 до км 8+266–ляво платно /6,646 км/
2. **Участък 1А** - Път I-2 Русе-Разград от км 8+262 до км 15+612–дясно платно /7,350 км/ и от км 8+266 до км 12+410 – ляво платно /4,144 км/
3. **Участък 2** - Път I-2 Русе-Разград от км 24+790 до км 30+266 – /5,476 км/
4. **Участък 5** - Път I-5 Русе-Бяла от км 0+000 до км 3+093–дясно платно /3,093 км/, вкл. Дъгов мост от км 2 +667 до км 3 +093 и от км 0+000 до км 2+272 – ляво платно /2,272 км/
5. **Участък 6** - Път I-5 Русе-Бяла от км 3+093 до км 3+872–дясно платно /0,779 км/
6. **Участък 7** - Път I-5 Русе-Бяла от км 52+182 до км 56+220 – дясно платно /4,038 км/ и от км 52+182 до км 56+219 – ляво платно /4,037км/
7. **Участък 8** - Път I-5 Русе-Бяла от км 56+220 до км 58+789 /2,569 км/ и от км 59+325 до км 65+180 /5,855 км/

Обща дължина: 53,464 км

Изпълнител: “Холдингово дружество Пътища” АД

II. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

На територията на област Русе ще бъдат изпълнени 3 обекта, за които имаше възложени през 2006 г и предадени през 2007 г. технически проекти, както следва:

1. **III-202** /Русе-Цар Калоян/-Щръклево-Кацелово-Опака-Попово от км 9+362 до км 12+000.
2. **III-2302** Червена вода-Семерджиево-Ветово-Сеново-Просторно /о.п.Разград-Кубрат/ от км 0+000 до км 4+820.
3. **III-2102** /Русе-о.п.Тутракан/ Сливо поле-Борисово-Черешово-Юпер-Божурово-Бисерци-/Кубрат-Старо село/ от км 7+000 до км 10+000

**III. ОБЕКТИ ПО ЛИНИЯ НА „ТЕКУЩИЯ РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ”,
ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ 2007 г.**

1. **II-21** Русе - Силистра от км 6+030 – 16+330

Завършен

Ремонтираният участък е на територията на Община Сливо поле.

На обекта са изпълнени следните СМР:

- Производство и полагане на плътен асфалтобетон тип В1 от км 14 +450 до км 16 +270 – 1357,53 т
- Направа на битумен разлив – 13983,50 м²
- Доставка и полагане на несортиран трошен камък за запълване на банкети до ниво плътен асфалтобетон от км 14 +450 до км 16 +270 – 224,45 м³

2. **II-51** Бяла - Попово от км.15+000 – 27+930

Завършен

Ремонтираният участък е на територията на Община Бяла.

На обекта са изпълнени следните СМР:

- Производство и полагане на плътен асфалтобетон тип В1 от км 26 +100 до км 27 +930 – 1524,90 т

- Направа на битумен разлив – 14 886,12 м²

- Доставка и полагане на несортиран трошен камък за запълване на банкети до ниво плътен асфалтобетон от км 26 +100 до км 26 +700 – 59,407 м³

3. III – 2003 Дряновец – Сеново от км.11+400 до км 13+062

Завършен

Ремонтираният участък е на територията на Община Ветово.

На обекта са изпълнени следните СМР:

- Фрезование на съществуваща асфалтобетонена настилка – 412 м³

- Производство и полагане на плътен асфалтобетон тип В1 – 1477,60 т

- Направа на битумен разлив – 10282,00 м²

- Машинно подравняване на банкети – 3324,00 м

- Профилиране и попълване на банкети – 3975,00 м²

- Почистване на водостоци с отвор до 1 м - 40 м

- Почистване на втоци и оттоци на водостоци – 20 м³

- Почистване на земни окопи машинно – 1434 м

- Изсичане на храсти – 4500 м²

4. II – 2003 Дряновец – Сеново от км.17+000 до км 20+345

Завършен

Ремонтираният участък е на територията на Община Ветово.

На обекта са изпълнени следните СМР:

- Фрезование на слаби места по същ. асфалтобетонена настилка – 12 м³

- Производство и полагане на биндер за изкърпване на слаби места – 28 т

- Производство и полагане на плътен асфалтобетон тип В1 – 2367,20 т

- Направа на битумен разлив -20030,14 м²

- Машинно подравняване на банкети – 6690 м

- Профилиране и попълване на банкети – 6200 м²

- Почистване на водостоци с отвор до 1 м – 22 м

- Почистване на втоци и оттоци на водостоци – 10 м³

- Почистване на земни окопи машинно – 2317,00 м

Изготвени са проекти за рехабилитация на следните обекти:

1. Технически проект за обект: Рехабилитация на Път III-5201 Нов град – Пиперково от км 3 +800 до км 7 +800

Община: Ценово.

2. Технически проект за обект: Рехабилитация на Път II – 54 Ценово – Пиперково – Караманово от км 9 +252 до км 13 +100

Община: Ценово.

3. Технически проект за обект: Рехабилитация на Път III-202 Щръклево –Нисово от км 12+000 до км 16+300

Община: Иваново

4. Технически проект за обект: Рехабилитация на Път III-2102 Сливо поле-Борисово-Черешово от км 11+500 до км 15+500

Община: Сливо поле

IV. ТЕКУЩ РЕМОТ И ПОДДЪРЖАНЕ /ТРП/ И ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ /ЗП/ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА

1. С оглед осигуряване на нормална експлоатация на републиканските пътища през 2007 г. се изпълниха следните видове дейности:

Изкърпване на пътната настилка по републиканските пътища, както следва

- път I – 2 - Русе – Разград – Варна - 1292 м 2
- път I – 5 - Русе – Бяла – В. Търново - 1043 м 2

Общо I-ви клас - 2 335 м 2

- път II - 21 - Русе – Силистра - 504 м 2
- път II - 23 - Русе – Ново село – Кубрат - 667 м 2
- път II - 51 - Бяла – Попово - 259 м 2
- път II - 52 - Пиргово - Мечка - Новград - 483 м 2
- път II - 54 - Гара Бяла - Ценово - Караманово - 322 м 2

Общо II-ри клас - 2 235 м 2

- път III – 202 - Щръклево – Нисово – Кацелово - 104 м 2
- път III – 501 - Русе – Две могили – Бяла - 28 м 2
- път III – 2001- Писанец – Ветово – Глоджево - 103 м 2
- път III – 2102 - Сливо поле – Борисово – Черешово - 523 м 2
- път III – 2302 - Червена вода-Ветово-Сеново - 501 м 2
- път III – 5001 - Две могили-Широково- острица - 153 м 2
- път III – 5101 - Пет кладенци – Борово - 17 м 2
- път III – 5201 - Новград–Джулюница-Пиперково - 121 м 2
- път III – 5402 - Ценово – Обретеник - 516 м 2

Общо III-ти клас - 2 066 м 2

Всичко изкърпване асфалтова настилка - 6 636 м 2

2. Във връзка с подобряване организацията на движение, обезопасяване и намаляване до минимум предпоставките за пътно - транспортни произшествия по републиканските пътища на територията на област Русе, бяха изпълнени редица мероприятия:

- По път I – 5 Русе – Бяла – Велико Търново в участъка от км. 46+000 до км. 51+900 със стръмен и продължителен надлъжен наклон при спускане е поставена вертикална сигнализация, като участък с концентрация на пътно-транспортни произшествия с 3 броя табели, с пътни знаци А 40 - „Участък с концентрация на ПТП” , А 5 - „Стръмен наклон при спускане” и Т 2 табела, указваща дължината на участъка - съответно на 5000 м.; 3000 м. и 1000 м.

Изградена е „Пътна лента със съоръжение за аварийно спиране”, която се използва на пътен участък със стръмен наклон при спускане и служи за аварийно спиране на пътни превозни средства, получили техническа неизправност. Тази аварийна лента е изградена и сигнализирана с пътен знак Ж 18 – 2 броя указателни табели.

- За подобряване видимостта на движещите се моторни превозни средства по републикански път I – 5 - Русе – Бяла – В. Търново от км. 7+000 до км. 62+500 намиращ се на територията на Русенска област е извършено изрязване на храстите в хоризонталните криви. Просветлени са участъците от км. 22+000 до км. 34+500; км. 47+600 до км. 50+600; км. 19+000 – 20+000, км. 11+000 – 12+000, км. 46+000 – 47+600.

Изрязани са храсти и млада гора общо - 118 000 м 2, оформени са короните на 600 бр. крайпътни дървета, окосена е тревата по банкетите на републиканските пътища с площ от 574 дка – машинно и 114 дка – ръчно.

3. По отношение на отводняването на пътното платно при интензивни валежи от дъжд и отвеждане на повърхностните води извън обхвата на пътя:

- изпълнено е попълване и профилиране на **25 800 м. банкети**;
- почистване и оформяне на отводнителни окопи с дължина **9 900 м.**
- почистване на вток и отток на пътни съоръжения – водостоци от наноси и растителност.
- през месеците октомври и ноември 2007 г. направено е освежаване на хоризонталната маркировка по републиканските пътища в Русенска област I, II и III клас на осева, крайна и напречна маркировка: **общо 73 976 м²**
- поставени са нови и възстановени **556 броя пътни знаци.**

През 2007 година бе изпълнен обект „Реконструкция на път I-5 Русе – Бяла – Велико Търново км. 52+060 – МОСТ над р. Янтра при гр. Бяла”, включващ разширение на съществуващия мост от две ленти на четири ленти за движение на МПС.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” – гр. София

ИЗПЪЛНИТЕЛ – Консорциум „СОКОДЖЕН” ООД – гр. София

КОНСУЛТАНТ /Строителен надзор/: - „Транкконсулт БГ” ООД – гр. София

V. АВАРИЙНИ ОБЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ.

1. Обект „Аварийно укрепване и възстановяване на сводов мост с отвор 10.00 метра на път III-2001 Писанец – Ветово, при км. 2+570 – с. Писанец.
2. Обект „Аварийно укрепване и възстановяване на плочест водосток с отвор 4.00 метра на път III-202 „(Русе – Разград) – Щръклево – Нисово – Кацелово” при км. 17+183.